

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.

UBICADA: CALLE 5 DE FEBRERO

MUNICIPIO DE: SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA


NO DE CONTRATO: DOP54/FAISMUN/IR26/001

APERTURA DE BITACORA 13 DE MAYO DE 2026

Con esta fecha de apertura el presente libro que tendrá la función de bitácora de obra, mismo que se utilizará como medio de comunicación entre las partes involucradas en el proceso de ejecución de la obra y servirá para registrar los resultados de las verificaciones de calidad y de volúmenes, especificaciones, anotaciones de las incidencias de obras relevantes, registro del avance y demás asuntos de carácter legal, técnico, administrativo y de seguridad que se presenten durante el periodo de ejecución de los trabajos relativos a "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.", cuya ubicación es CALLE 5 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAX

La responsabilidad de llevar a cabo esta obra recae en la empresa contratista GUSTAVO FERNANDEZ VAZQUEZ, en lo sucesivo la contratista, representada por la superintendente de obra la ING. MEZTLI BRENDA GONZALEZ DIAZ; con un tiempo de ejecución de 41 días, establecido como fecha de inicio el día 13 DE MAYO DE 2026, y fecha de término 22 de JUNIO de 2026, periodo durante el que estará vigente y hasta que se levante el acta de entrega-recepción de obra. Dando así cumplimiento a lo dispuesto en los términos de referencia emitidos por la autoridad competente para el control de las obras ejecutadas. Para el desarrollo de los servicios de supervisión se designó a la ARQ. ZAIRA PATRICIA MENDEZ DE LA GARZA.


ING. EDGAR ISRAEL AVENDANO VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS



ING. GUSTAVO FERNANDEZ VAZQUEZ
CONTRATISTA

ING. MEZTLI BRENDA GONZALEZ DIAZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. ZAIRA PATRICIA MENDEZ DE LA GARZA
SUPERVISOR DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.

UBICADA: CALLE 5 DE FEBRERO

MUNICIPIO DE: SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA


NO DE CONTRATO: DOP54/FAISMUN/IR26/001

NOTA 01 13 DE MAYO DE 2026

CON ESTA NOTA SE INFORMA EL INICIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, LLEVANDO A CABO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA CALLES, LOS CUALES SE HAN TOMADO EN CUENTA PARA PODER TENER LAS PENDIENTES NECESARIAS Y PODER ENCAUSAR LAS CORRIENTES PLUVIALES DESDE LAS PENDIENTES MAS ALTAS HASTA LAS MAS BAJAS, AL IGUAL QUE LOS ALINEMANTOS CORRESPONDIENTES, QUEDANDO DE ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y VECINOS ESTANDO PRESENTES LA ARQ. ZAIRA PATRICIA MENDEZ DE LA GARZA POR PARTE DE LA SUPERVISION DE OBRA, LA ING. MEZTLI BRENDA GONZALEZ DIAZ, POR PARTE DE LA CONTRATISTA GUSTAVO FERNANDEZ VAZQUEZ

ING. MEZTLI BRENDA GONZALEZ DIAZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. ZAIRA PATRICIA MENDEZ DE LA GARZA
SUPERVISOR DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.

UBICADA: CALLE 5 DE FEBRERO

MUNICIPIO DE: SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA

NO DE CONTRATO: DOP54/FAISMUN/IR26/001


NOTA 02 15 DE MAYO DE 2026

CON ESTA NOTA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE DAN INICIO LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ADOQUÍN, CON RECUPERACIÓN Y EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, ACARREO LIBRE DE 20 DE ACUERDO A LOS NIVELES Y ALINEAMIENTOS ACORDADOS EL DIA 13 DE MAYO DE 2026 CONJUNTAMENTE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO, CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE CORTES Y/O DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA ASI COMO TAMBIEN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE GUARNICIÓN.

EL LUGAR DE TIRO FUE SEÑALADO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO.

ING. MEZTLÍ BRENDA GONZALEZ DIAZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. ZAIRA PATRICIA MENDEZ DE LA GARZA
SUPERVISOR DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.

UBICADA: CALLE 5 DE FEBRERO

MUNICIPIO DE: SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA

NO DE CONTRATO: DOP54/FAISMUN/IR26/001

NOTA 03 19 DE MAYO DE 2026

CON ESTA NOTA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE RETIRO DE ADOQUÍN, EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO, CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE GUARNICIÓN.

SE INFORMA QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE SECCIÓN 0.15 X 0.20 X 0.40 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2, REPARACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON MANGUERA DE ALTA DENSIDAD DONDE POR MANIOBRAS DE MAQUINARIA FUERON PERJUDICADAS.


ING. MEZTLI BRENDA GONZALEZ DIAZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. ZAIRA PATRICIA MENDEZ DE LA GARZA
SUPERVISOR DE OBRA



Ing. Gustavo Fernández Vázquez

Ingeniería Y Arquitectura



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.

UBICADA: CALLE 5 DE FEBRERO

MUNICIPIO DE: SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA

NO DE CONTRATO: DOP54/FAISMUN/IR26/001

NOTA 05 27 DE MAYO DE 2026

CON ESTA NOTA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE TERMINAN LOS TRABAJOS SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA.

Y CON ESTA MISMA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE INGRESA LA INFORMACION PARA LA PRIMERA ESTIMACION, PARA SU REVISION.

ING. MEZTLI BRENDA GONZALEZ DIAZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. ZAIRA PATRICIA MENDEZ DE LA GARZA
SUPERVISOR DE OBRA

OFICINA: CALLE 2DA SECC SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC, TLAXCALA.

CEL: 753-132-3082

CORREO: gustavo98fv@gmail.com

RFC: FEVG9812138L0